

NULÄGESRAPPORT- NYA SÄRÖ

Arbetsplats i Särö



OM PROJEKTET

Nya Särö är ett bostadsprojekt där vi ska uppföra 106 lägenheter i totalt 11 huskroppar. Projektet innefattar både hyres- och bostadsrätter fördelat på två radhus och nio lägenhetshus.

Projektet är uppdelat i två etapper, 1 & 2. Etapp 1 innefattar hus A-F och är sammanlagt 38 bostadsrättslägenheter. På bilden ovan är det de sju husen längst ner i bild. Etapp 2 innefattar hus G-J och är totalt 68 lägenheter. Av dessa är 30 bostadsrätter (Hus G & H) och 38 hyresrätter (I & J). På bilden är det de fyra större huskropparna högst upp i bild, varav de bruna är G & H och de vita är I & J.

För mer info om projektet tryck [här](#).

VAD HÄNDER JUST NU?

Pålningen är nu avslutad. markarbetena fortsätter med fjv och va schakter till ansl punkt vid husen. Den stora ledningsschakten genom projektet är i stort sett avslutad. Uppbyggnad av hårdgjorda ytor pågår. Bottenplatta Hus B Och C1 är gjutna. Produktion bottenplatta A pågår. betongarbeten med hissropar C2 och D pågår. Vi har även tänkt på framtidens byggare. Det var ca 40 st barn på Besök i olika omg som Ställde många intressanta frågor.







KOMMANDE AKTIVITETER

V. 5: Installationer/armering bottenplatta hus A. Terrassering och betongarbeten Hus C2 och D.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er!

Platschef: Jerry Henriksson
Arbetsledare: Jesper Sténhoff
Arbetsledare: Joakim Skog
Arbetsledare: Johanna Jeppsson